

# 监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|----|-------|
| 日期                                                                            | 2024 年 12 月 16 星期 一                                                                                                                                                                                                                                                                     | 气候  | 多云           | 气温 | -9-1℃ |
| 监理人员 动态：4 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 材料进场:        |    |       |
| 施工方人员动态：主要管理人员:10 人, 施工人员:75 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求。      |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |    |       |
| 施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 5 台, 洒水车 1 台, 打桩机 4 台, 夯实机 4 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |              |    |       |
| 施 工 部 位<br>进 度 情 况                                                            | 今日施工：<br>一、光伏区：<br>1. 光伏区 A33 支架安装 5 组，A16-2 支架安装完成 15 组。<br>二、汇集站电气工程及储能工程：<br>1. 楼梯间踏步贴砖；围墙墙体砌筑。<br>2. 主变压器安装累计完成 95%，电缆敷设累计完成 30%，当日完成 1000 米，主变中性点隔离开关安装完成 100%，。<br>3. 二次室屏柜吊装就为，二次电缆放线。<br>三、送出线路：<br>1. 送出线路 G20 架线；G56#、G57#升压站门架导线展放。<br>四、集电线路：<br>1. CDN3, CDN4, CDN5 接地沟开挖。 |     |              |    |       |
|                                                                               | 监 理 工 作<br>今 日 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |              |    |       |
| 检查发现问题及处理措施                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 巡视检查工地未见异常情况 |    |       |
| 协调内容或其他                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 无            |    |       |
| 记录人                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 高治斌 | 总监签阅         |    | 胡斌    |



汇集站主变配件安装



汇集站绝缘子吊装安装



支架安装



主控楼屋顶刮白



送出线路 G20 架线



送出线路 G20 架线