

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 17 星期 二	气候	晴	气温	-9-2℃
监理人员 动态：4 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求			材料进场:		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人, 施工人员:75 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 5 台, 洒水车 1 台, 打桩机 4 台, 夯实机 4 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 部 进 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 A33 支架安装 5 组，A16-2 支架安装完成 15 组。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 楼梯间踏步贴砖；围墙墙体砌筑。 2. 主变压器安装累计完成 95%，电缆敷设累计完成 30%，当日完成 1000 米，主变中性点隔离开关安装完成 100%,。 3. 二次室屏柜吊装就为，二次电缆放线。 三、送出线路： 1. 送出线路 G20 架线；G56#、G57#升压站门架导线展放。 四、集电线路： 1. CDN3, CDN4, CDN6, CDN7，ABN25, ABN26 接地沟开挖。				
	监 理 工 作 今 日 工 作 内 容				
检查发现问题及处理措施			巡视检查工地未见异常情况		
协调内容或其他			无		
记录人		高治斌		总监签阅	
				胡斌	



汇集站断路器充气



汇集站配电柜放线



支架安装



周例会



汇集站配电柜就位、放线



送出线路 G20 架线