

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 19 星期 四		气候	晴	气温	-9-2℃
监理人员 动态：4 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求				材料进场:		
施工方人员动态：主要管理人员: 10 人, 施工人员: 75 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.						
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 5 台, 洒水车 1 台, 打桩机 4 台, 夯实机 4 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。						
施 工 部 位 进 度 情 况		今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 A33 支架安装 5 组，A16-1 支架安装完成 40 组。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 楼梯间踏步贴砖；围墙墙体砌筑。 2. 330kV HGIS 主变间隔六氟化硫注气 7%; 330kV 变压器内部接线 20%; 电缆敷设 4%; 330kV HGIS 复抽真空 10%; 主变高跨软母线制作安装 100%; 35kV 隔离刀闸安装 100%。 3. 二次室屏柜吊装就为，二次电缆放线。 三、送出线路： 1. 送出线路 G54-G53 架线。 四、集电线路： 1. EFN11，GN1, 2, 3 挖接地完成 40% ABN25, ABN26 接地沟开挖 80%。				
监 理 工 作 今 日 内 容		1. 汇集站二次电缆放线巡视检查。 2. 二次室屏柜吊装安装就为，监理人员巡视。 3. 集电线路接地沟开挖巡视检查。 4. 汇集站 330kV HGIS 主变间隔六氟化硫注气，监理人员检查。 5. 送出线路 G54-G53 架线安全旁站、巡视。				
检查发现问题及处理措施		巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他		无				
记录人		高治斌		总监签阅		胡斌



汇集站施工



主变取油样见证



围墙施工



汇集站施工



支架安装



送出线路施工