

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024 年 12 月 22 星期_日_	气候	多云	气温	-11-2℃
监理人员 动态：4 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求			材料进场:		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人, 施工人员:75 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 5 台, 洒水车 1 台, 打桩机 4 台, 夯实机 4 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区 A33 支架安装 5 组，A16-1 支架安装完成 30 组。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 线管穿线已完成 95%、墙面刮腻子已完成 100%、卫生间贴砖已完成 80%;消防水泵房墙面抹灰已完成 85%;围墙墙体砌筑已完成 75%;化粪池基坑开挖已完成 60%。 2. 330kV HGIS 主变间隔六氟化硫注气 20%; 330kV 变压器内部接线；电缆敷设 10%；330kV 引流线压接及安装 40%;35KV 母线加工安装 30%；330kV 引流线压接及安装 40%。 三、送出线路： 1. 送出线路 G23-G27 展放导引绳；G53-G57 展放光缆；铁塔地面组装 G5 完成 100%。 四、集电线路： 1. EFN11，GN1, 2, 3 挖接地完成 80%。				
监 理 工 作 内 容	1. 汇集站导线压接、吊装安装巡视检查；汇集站铜牌安装现场检查。 2. 围墙砌筑、墙体刮白监理人员巡视。 3. 集电线路接地沟开挖巡视检查。 4. 汇集站 330kV HGIS 主变间隔六氟化硫注气，变压器内部接线，电缆敷设，监理人员检查。 5. 送出线路 G23-G27 展放导引绳；G53-G57 展放光缆；铁塔地面组装安全旁站、巡视。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



永靖县“十四五”盐钢峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站电缆沟底板浇筑
拍摄时间: 2024.12.22
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

天气: 多云0°C
地点: 临夏回族自治州·永靖县
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

汇集站电缆沟地板浇筑



永靖县“十四五”盐钢峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站导线吊装安装
拍摄时间: 2024.12.22
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

天气: 多云0°C
地点: 永靖县·方台村
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

导线压接、吊装安装



永靖县“十四五”盐钢峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站母排铜牌安装
拍摄时间: 2024.12.22
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

天气: 多云0°C
地点: 永靖县·方台村
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

汇集站铜牌安装



永靖县“十四五”盐钢峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站母排铜牌安装
拍摄时间: 2024.12.22
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

天气: 晴0°C
地点: 永靖县·方台村
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

汇集站铜牌施工



永靖县“十四五”盐钢峡光伏发电项目光场区

施工区域: A14
施工内容: 支架安装
拍摄时间: 2024.12.22 18:10

支架安装



甘肃浩博永靖330kV汇集站及送出线路工程

施工区域: 330kV送出线路
施工内容: G56展放光缆
拍摄时间: 2024.12.22

送出线路施工