

# 监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2024年12月31 星期二	气候	多云	气温	-10-2℃
监理人员 动态:	4人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求				
施工方人员动态:	主要管理人员: 10人, 施工人员: 75人, 全站仪 1台, 水准仪 1台, GPS 测量仪 1台, 满足施工现场要求。				
施工机械动态:	挖机 2台, 装载机 3台, 自卸车 5台, 洒水车 1台, 打桩机 4台, 夯实机 4台, 压路机 1台 满足施工现场要求。				
施工进度情况	<p>今日施工:</p> <p>一、光伏区:</p> <p>1. 光伏区 A14 支架安装 10 组, A30 支架安装 20 组; A16-2 组件安装完成 30 组; A25 组件安装完成 35 组。</p> <p>二、汇集站电气工程及储能工程:</p> <p>1. 围墙墙体砌筑已完成 80%; 墙体刮白。</p> <p>2. 330KV 变压器安装接线; 电缆敷设 5%; 330kV 引流线压接及安装 15%; 二次电缆剥线处理 10%; 35kV 矩形母线制作安装 20%; 330kV 主变一次交接实验; 站用变网门焊接 30%; 二次电缆接线 10%; 蓄电池安装 55%。</p> <p>3. 储能工程地基处理。</p> <p>三、送出线路:</p> <p>1. 送出线路 G41-G35 展放、架线。</p> <p>四、集电线路:</p> <p>1. 未施工。</p>				
监理今日工作内容	<p>1. 汇集站铜牌安装现场检查; 高压柜特性变比试验监理人员旁站检查。</p> <p>2. 围墙砌筑、墙体刮白监理人员巡视。</p> <p>3. 组件、支架安装监理人员巡视检查。</p> <p>4. 汇集站变压器、二次室配电柜内部接线, 电缆敷设, 监理人员检查。</p> <p>5. 送出线路 G41-G35 展放、架线; 铁塔组装安全旁站、巡视。</p> <p>6. 储能地基 3/7 灰土回填监理人员检查。</p> <p>7. 今日开监理周例会。</p>				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌	总监签阅	胡斌		



二次室配电柜接线



高压开关柜试验



汇集站电缆敷设



储能地基 3/7 灰土回填



组件安装



送出线路铁塔架线