

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 02 星期 四	气候	多云	气温	-10-2℃
监理单位 动态：4 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场:				
施工方人员动态：主要管理人员:10 人, 施工人员:75 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 5 台, 洒水车 1 台, 打桩机 4 台, 夯实机 4 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工: 一、光伏区: 1. 光伏区A16-2组件安装完成36组; A25组件安装完成30组; 2. A30支架安装10组, A35-3支架安装10组, A10支架安装10组。 二、汇集站电气工程及储能工程: 1. 二次电缆敷设 3%, 330kV 引流线压接及安装 2%, 二次电缆剥线处理 5%, 35kV 矩形母线制作安装 5%, 35kv 主变低压侧一次交接实验, 二次电缆接线 5%, 蓄电池安装 2%。 2. 储能工程地基处理。 三、送出线路: 1. 送出线路 G23-G24 断紧线; G36-G41 左相导线展放。 四、集电线路: 1. 未施工。				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 光伏区组件、支架安装监理人员巡视检查。 2. 汇集站变压器、二次室配电柜内部接线, 电缆敷设, 监理人员检查。 3. 35kV 矩形母线制作安装监理人员检查; 35kv 主变低压侧一次交接实验监理人员旁站检查。 4. 送出线路 G23-G24 断紧线; G36-G41#左相导线展放安全旁站、巡视。 5. 储能地基 3/7 灰土回填监理人员检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



汇集站主变铜牌安装巡视



高压开关柜接线



汇集站高压开关柜接线



汇集站储能工程地基施工



组件安装



送出线路铁塔架线