

监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 04 星期 六	气候	多云	气温	-11-2℃
监理单位 动态: 4 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场:				
施工方人员动态: 主要管理人员: 10 人, 施工人员: 75 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 5 台, 洒水车 1 台, 打桩机 4 台, 夯实机 4 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 部 进 度 情 况	今日施工: 一、光伏区: 1. 光伏区A16-1-2组件安装完成30组; A25组件安装完成35组; 2. A30支架安装10组, A35-3支架安装18组, A10支架安装10组。 二、汇集站电气工程及储能工程: 1. 二次电缆敷设 5%, 330kV 引流线压接及安装 10%, 二次电缆剥线处理 5%, 35kV 矩形母线制作安装 10%, 35kV 主变低压侧一次交接实验完成 50%, 二次电缆接线 10%, 35kV 户内母线桥安装 30%; 全站接地电阻试验 50%。 2. 储能工程地基处理、定位放线。 三、送出线路: 1. 送出线路 G24#-G27#附件安装完成, G22#、G23#引流安装完成; G35#-G41#左相光缆展放完成。 四、集电线路: 1. 未施工。				
监 理 工 作 今 日 工 作 内 容	1. 光伏区组件、支架安装监理人员巡视检查。 2. 汇集站变压器、二次室配电柜内部接线, 电缆敷设, 监理人员检查。 3. 35kV 矩形母线制作安装监理人员检查; 35kV 主变低压侧一次交接实验、全站接地电阻试验、断路器套筒试验监理人员旁站检查。 4. 送出线路 G24#-G27#附件安装完成, G22#、G23#引流安装完成; G35#-G41#左相光缆展放安全旁站、巡视。 5. 储能地基定位放线监理人员检查, 地基标高复测。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站断路器接地套筒试验
天气: 阴 -3℃
拍摄时间: 2025.01.04
地点: 永靖县·方台村
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

汇集站断路器套筒试验



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 汇集站断路器接地套筒试验
天气: 阴 -3℃
拍摄时间: 2025.01.04
地点: 永靖县·方台村
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

汇集站断路器套筒试验



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 储能工程垫层定位放线
天气: 阴 -3℃
拍摄时间: 2025.01.04
地点: 永靖县·方台村
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

汇集站储能地基基础定位放线检查



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

施工内容: 储能工程地基标高复测
天气: 阴 -2℃
拍摄时间: 2025.01.04
地点: 永靖县·方台村
建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
施工单位: 上海电力建设有限责任公司

汇集站储能工程地基标高复测



组件安装



送出线路铁塔架线