

监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 07 星期 二	气候	多云	气温	-11-2℃
监理人员 动态: 4 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场:				
施工方人员动态: 主要管理人员: 10 人, 施工人员: 75 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求.					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 5 台, 洒水车 1 台, 打桩机 4 台, 夯实机 4 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 部 进 度 情 况	今日施工: 一、光伏区: 1. 光伏区A16-2组件安装完成40组; A25组件安装完成18组; 2. A30支架安装15组, A35-3支架安装20组, A10支架安装18组。 二、汇集站电气工程及储能工程: 1. 二次电缆敷设 5%, 330kV 引流线压接及安装 10%, 一次电缆头制作 20%, 站用变低压侧矩形母线制作 100%, 35kv 主变低压侧一次交接实验完成 50%, 二次电缆接线 10%, 35kv 户内母线桥安装 30%; 全站接地电阻试验 50%, 汇集站 SVG 室外电缆头制作完成。 2. 储能工程地基处理、定位放线。 三、送出线路: 1. 送出线路 G24#-G27#附件安装完成, G22#、G23#引流安装完成; G35#-G41#左相光缆展放完成。 四、集电线路: 1. 未施工。				
监 理 工 作 今 日 内 容	1. 光伏区组件、支架安装监理人员巡视检查。 2. 汇集站变压器、二次室配电柜内部接线, 电缆敷设, SVG 仓接线监理人员检查。 3. 集站主变高压柜接线; 35KV 配电室电缆敷设; 35KV 配电室高压柜接线巡视检查; 35kv 主变低压侧一次交接实验、汇集站 SVG 室外电缆头制作监理人员旁站检查。 4. 送出线路 G24#-G27#附件安装完成, G22#、G23#引流安装完成; G35#-G41#左相光缆展放安全旁站、巡视。 5. 储能地基定位放线监理人员检查。 6. 今日开监理周例会。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



汇集站主变高压柜接线



汇集站铜牌施工



汇集站 35KV 配电室电缆敷设



汇集站 35KV 配电室高压柜接线



周例会



送出线路铁塔架线