

监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025年01月10日 星期五	气候	多云	气温	-8-2℃
监理人员动态: 4人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场:			
施工方人员动态: 主要管理人员: 10人, 施工人员: 75人, 全站仪 1台, 水准仪 1台, GPS 测量仪 1台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态: 挖机 2台, 装载机 3台, 自卸车 5台, 洒水车 1台, 打桩机 4台, 夯实机 4台, 压路机 1台 满足施工现场要求。					
施工部位 施工进度 情况	今日施工: 一、光伏区: 1. 光伏区A16-2组件安装完成22组; A25组件安装完成15组; 2. A30支架安装10组, A35-3支架安装10组, A10支架安装10组。 二、汇集站电气工程及储能工程: 1. 二次电缆敷设 5%, 330kV 引流线压接及安装 10%, 主变高压侧通流压 10%, 一次电缆头制作 15%, 槽盒安装 10%, 等电位铜牌安装 20%, 网线敷设 20%。 2. 储能工程地基处理、定位放线。 三、送出线路: 1. 送出线路 G18 铁塔架线引线。 四、集电线路: 1. 未施工。				
监理今日 工作内容	1. 光伏区组件、支架安装监理人员巡视检查。 2. 汇集站变压器、二次室配电柜内部接线, 电缆敷设监理人员检查。 3. 汇集站高压柜接线, 二次室配电柜调试, 35KV 配电小室高压柜电缆敷设接线检查。 4. 送出线路 G18 铁塔架线引线安全巡视。 5. 储能基础钢筋施工监理人员检查。				
检查发现问题 及处理 措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容 或其他	无				
记录人	高治斌	总监签阅	胡斌		



汇集站高压柜放线、接线



汇集站二次室配电柜接线



汇集站储能基础钢筋施工检查



汇集站储能基础钢筋施工检查



支架安装



送出线路铁塔架线