

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 12 星期 天	气候	多云	气温	-9-4℃
监理人员 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求	材料进场:				
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:75 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 5 台,洒水车 1 台,打桩机 4 台,夯实机 4 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工: 一、光伏区: 1. 光伏区A16-2组件安装完成40组; A25组件安装完成30组; 2. A30支架安装10组, A35-3支架安装60组, A10支架安装10组。 二、汇集站电气工程及储能工程: 1. 二次电缆敷设 1%, 主变高压侧通流通压 20%, 一次电缆头制作 15%, 站用变低压侧矩形母线制作 100%, 35KV 开关柜调试 10%, 网线敷设 20%, 5KV 保护单体调试 40%, 400V 母线安装 10%, 光缆敷设 20%。 2. 储能工程基础钢筋模板施工。 三、送出线路: 1. 送出线路张牵场转场 G14-G15 封网, G30-G35 索道运输金具, G45-G48 展放导线完成。 四、集电线路: 1. 未施工。				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 光伏区组件、支架安装监理人员巡视检查。 2. 汇集站变压器、二次室配电柜内部接线, 电缆敷设监理人员检查。 3. 汇集站高压柜接线, 二次室配电柜调试, 35KV 配电小室高压柜电缆敷设接线检查。 4. 送出线路张牵场转场 G14-G15 封网, G30-G35 索道运输金具, G45-G48 展放导线安全巡视。 5. 储能基础钢筋施工监理人员检查。 6. 一次电缆头制作, 站用变低压侧矩形母线制作, 35KV 开关柜调试监理人员旁站检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



汇集站巡视



汇集站 SVG 导线安装



汇集站 35KV 保护小室接线



汇集站 35KV 室高压柜单体调试



储能基础钢筋施工



送出线路铁塔架线