

监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 16 星期 四	气候	多云	气温	-9-4℃
监理人员 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求			材料进场:		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:75 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 2 台,洒水车 1 台,夯实机 1 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区A25组件安装完成26组，A1-6组件安装完成60组，A14组件安装7组。 2. A30支架安装10组，A35-3支架安装10组。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 主变高压侧通流耐压 10%，一次电缆头制作 20%，网线敷设 10%，35KV 保护单体调试 10%，光缆敷设 20%，一次电缆耐压 10%，二次接地线接线 30%。 2. 储能工程基础钢筋模板施工。 三、送出线路： 1. 送出线路 G14-G15 中相紧断线，附件安装，拆网完成，G27-G36 展放光缆，G48-G49 封网。 四、集电线路： 1. 未施工。				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 光伏区组件、支架安装监理人员巡视检查。 2. 汇集站变压器、二次室配电柜内部接线，电缆敷设监理人员检查。 3. 汇集站 35KV 高压柜调试监理人员检查，35KV 高压电缆头制作监理人员旁站检查。 4. 送出线路 G14-G15 中相紧断线，附件安装，G27-G36 展放光缆，G48-G49 封网安全巡视。 5. 储能基础钢筋施工监理人员检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



汇集站 35KV 高压柜接线、调试



汇集站巡视



组件安装



组件安装



组件安装



送出线路施工