

监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025年01月17日 星期五	气候	多云	气温	-9-4℃
监理人员动态: 4人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场:			
施工方人员动态: 主要管理人员: 10人, 施工人员: 75人, 全站仪1台, 水准仪1台, GPS测量仪1台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态: 挖机2台, 装载机3台, 自卸车2台, 洒水车1台, 夯实机1台, 压路机1台满足施工现场要求。					
施工部位 施工进度 情况	今日施工: 一、光伏区: 1. 光伏区A25组件安装完成26组, A1-6组件安装完成60组, A14组件安装7组。 2. A30支架安装10组, A35-3支架安装10组。 二、汇集站电气工程及储能工程: 1. 主变高压侧通流耐压10%, 一次电缆头制作20%, 网线敷设10%, 35KV保护单体调试10%, 光缆敷设20%, 一次电缆耐压10%, 二次接地线接线30%。 2. 储能工程基础钢筋模板施工。 三、送出线路: 1. 送出线路G14-G15中相紧断线, 附件安装, G27-G36展放光缆, G48-G49封网。 四、集电线路: 1. 未施工。				
监理 今日 工作 内容	1. 光伏区组件、支架安装监理人员巡视检查。 2. 汇集站变压器、二次室配电柜内部接线, 电缆敷设监理人员检查。 3. 汇集站35KV高压柜调试监理人员检查。 4. 送出线路G14-G15中相紧断线, 附件安装, G27-G36展放光缆, G48-G49封网安全巡视。 5. 储能基础钢筋施工监理人员检查。				
检查 发现 问题 及 处理 措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调 内容 或 其他	无				
记录人	高治斌	总监签阅	胡斌		



汇集站二次电缆敷设、配电柜接线



汇集站 35KV 高压柜接线



汇集站 35KV 高压柜接线



汇集站巡视



储能基础施工



送出线路施工