

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 01 月 18 星期 六	气候	多云	气温	-9-4℃
监理人员 动态：4 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求			材料进场:		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:75 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求.					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 2 台,洒水车 1 台,夯实机 1 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施工进度情况	今日施工： 一、光伏区： 1. 光伏区A25组件安装完成26组，A1-6组件安装完成60组，A14组件安装7组。 2. A30支架安装10组，A35-3支架安装10组。 二、汇集站电气工程及储能工程： 1. 主变高压侧通流通压 20%，35KV 保护单体调试 30%，后台组网 20%，动力电缆敷设 30，站用变耐压 100%，保护传动 20%，动力电缆处理 40%。 2. 储能工程基础钢筋模板施工。 三、送出线路： 1. 送出线路 G27-G36 中相导线展放完成，G41-G45 导线展放完成。 四、集电线路： 1. 未施工。				
监理今日工作内容	1. 光伏区组件、支架安装监理人员巡视检查。 2. 汇集站 35KV 保护单体调试，动力电缆敷设，站用变耐压监理人员检查。 3. 送出线路 G27-G36 中相导线展放，G41-G45 导线展放安全巡视。 4. 储能基础钢筋施工、混凝土养护监理人员检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



汇集站巡视



汇集站 35KV 高压柜电缆头检查



组件安装



汇集站基础混凝土养护



储能基础施工



送出线路施工