

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 02 星期 一	气候	晴	气温	6-19℃
监理人员 动态：6 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求	材料进场:				
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:266 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求。					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 2 台,洒水车 1 台,夯实机 1 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施工进度情况	今日施工: 光伏区: 1. A26 (585)组件安装3组; A11-1支架安装10组, A11-1 (585)组件安装10组, A11-2 (585)组件安装8组, A23 (580)组件安装6组, A24 (580)组件安装15组; A27支架安装12组, A27 (585)组件安装12组, A27电缆敷设400m, A37电缆敷设400m, A28低压电缆沟开挖200m; A1-7地块支架安装20组, A1-7 580组件安装20组 , A1-8地块支架安装20组, A1-8 580组件安装20组。 二、汇集站工程及储能工程: 1. 消缺。 三、送出线路: 1. 消缺。 四、集电线路: 1. ABN27 接地开挖完成 100%。 五、对策间隔: 消缺				
监理今日工作内容	1. 光伏区组件、支架安装监理人员巡视检查。 2. 汇集站、送出线路消缺巡视检查。 3. 集电线路安全巡视检查, 接地沟开挖检查。 4. 逆变器至箱变接线, 电缆敷设监理人员巡视检查。 5. 光伏区箱变、逆变器倒送电, 监理部人员全线巡视检查, 汇集站后台监控合闸跟进。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



集电线路巡视检查



箱变送电



光伏区巡视



组件安装



箱变送电

