

# 监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025年06月04日 星期三	气候	晴	气温	6-19℃
监理人员 动态: 6人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场:			
施工方人员动态: 主要管理人员: 10人, 施工人员: 266人, 全站仪1台, 水准仪1台, GPS测量仪1台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态: 挖机2台, 装载机3台, 自卸车2台, 洒水车1台, 夯实机1台, 压路机1台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工: 光伏区: 1. A26 (585)组件安装3组; A11-1支架安装5组, A11-1 (585)组件安装6组, A11-2 (585)组件安装10组, A23 (580)组件安装5组, A24 (580)组件安装10组; A27支架安装12组, A27 (585)组件安装12组, A27电缆敷设400m, A37电缆敷设400m, A28低压电缆沟开挖200m; A1-7地块支架安装20组, A1-7 580组件安装20组, A1-8地块支架安装20组, A1-8 580组件安装20组。 二、汇集站工程及储能工程: 1. 消缺。 三、送出线路: 1. 消缺。 四、集电线路: 1. ABN27 接地开挖完成 100%。 五、对策间隔: 消缺				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 光伏区组件、支架安装监理人员巡视检查。 2. 汇集站、送出线路消缺巡视检查。 3. 集电线路安全巡视检查, 接地沟开挖检查。 4. 逆变器至箱变接线, 电缆敷设监理人员巡视检查。 5. 今日开监理周例会。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌	总监签阅	胡斌		



集电线路巡视检查



光伏区巡视



周例会