

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 05 星期 四	气候	晴	气温	6-20℃
监理人员 动态：6 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求			材料进场:		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人 员:266 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求。					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 2 台,洒水车 1 台,夯实机 1 台,压路机 1 台满足 施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工： 光伏区： 1. A11-1（585）组件安装 6 组,A11-2（585）组件安装 10 组,A23（580）组件安装 10 组,A24 （580）组件安装 10 组;A26（580）组件安装 2 组,A26 地块电气管线安装,箱变串联线路检 查、箱变收尾工作;A27 支架安装 14 组,A27（585）组件安装 14 组,A27 电缆敷设 400m,A37 电缆敷设 400m,A28 低压电缆沟开挖 400m;A11-2 围栏立围网 580。 二、汇集站工程及储能工程： 1. 消缺。 三、送出线路： 1. 消缺。 四、集电线路： 1. 消缺。 五、对策间隔：消缺				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 光伏区组件、支架安装、电缆敷设、高低压电缆沟开挖监理人员巡视检查。 2. 汇集站、送出线路、集电线路消缺巡视检查。 3. 逆变器至箱变接线，电缆敷设监理人员巡视检查。 4. 围栏施工巡视检查。				
检查发现 问题及处理 措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内 容或 其他	无				
记录人		高治斌		总监签阅	
				胡斌	

	
围栏施工巡视检查	光伏区巡视