

监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025年06月06日 星期五	气候	晴	气温	6-20℃
监理单位	动态: 6人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求				
施工方	人员动态: 主要管理人员: 10人, 施工人员: 266人, 全站仪 1台, 水准仪 1台, GPS 测量仪 1台, 满足施工现场要求。				
施工机械	动态: 挖机 2台, 装载机 3台, 自卸车 2台, 洒水车 1台, 夯实机 1台, 压路机 1台 满足施工现场要求。				
施工进度	<p>今日施工:</p> <p>光伏区:</p> <p>1. A11-1 (585)组件安装 8组, A11-2 (585)组件安装 5组, A23 (580)组件安装 11组, A24 (580)组件安装 10组; A26 (580)组件安装 5组, A26 地块电气管线安装, 箱变串联线路检查、箱变收尾工作; A27 支架安装 14组, A27 (585)组件安装 12组, A27 电缆敷设 300m, A37 电缆敷设 400m, A28 低压电缆沟开挖 400m; A11-2 围栏立围网 455。</p> <p>二、汇集站工程及储能工程:</p> <p>1. 消缺。</p> <p>三、送出线路:</p> <p>1. 消缺。</p> <p>四、集电线路:</p> <p>1. 消缺。</p> <p>五、对策间隔: 消缺</p>				
监理今日工作内容	<p>1. 光伏区组件、支架安装、电缆敷设、高、低压电缆沟开挖 监理单位巡视检查。</p> <p>2. 汇集站、送出线路、集电线路消缺 巡视检查。</p> <p>3. 逆变器至箱变接线, 电缆敷设 监理单位巡视检查。</p> <p>4. 围栏施工 巡视检查。</p> <p>5. 今日安全员启动仪式开展。</p>				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌	总监签阅	胡斌		



光伏区巡视检查



安全员启动仪式



安全员启动仪式