

监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 07 星期 六	气候	晴	气温	6-25℃
监理人员 动态: 6 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求	材料进场:				
施工方人员动态: 主要管理人员: 10 人, 施工人员: 266 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 2 台, 洒水车 1 台, 夯实机 1 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工: 光伏区: 1. A10 挖沟 800 米, 焊接地 30 组, A34-2 桩位恢复 13 个, A30-4、5、6 做组件 MC4 插头 42 组, 做逆变器低压电缆线, 回填电缆沟 500 米, 30-7 逆变器 5 台开路电压测试; A11-1 (585) 组件安装 5 组, A11-2 (585) 组件安装 10 组, A23 (580) 组件安装 10 组, A24 (580) 组件安装 20 组; A26 (580) 组件安装 2 组; A11-2 围栏立围网 228, A27 支架安装 8 组, A27 逆变器安装 2 台, A27 (585) 组件安装 6 组, A27 电缆敷设 100m, A37 电缆敷设 100m, A28 低压电缆沟开挖 200m。 二、汇集站工程及储能工程: 1. 消缺。 三、送出线路: 1. 消缺。 四、集电线路: 1. 消缺。 五、对策间隔: 消缺				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 光伏区组件、支架安装、电缆敷设、高低压电缆沟开挖监理人员巡视检查。 2. 汇集站、送出线路、集电线路消缺巡视检查。 3. 逆变器至箱变接线, 电缆敷设监理人员巡视检查。 4. 围栏施工巡视检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



光伏区基础桩整改巡视检查



光伏区直流电流敷设



围栏施工



光伏区支架安装