

监 理 日 志

工程名称：永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

日期	2025 年 06 月 11 星期 三	气候	晴	气温	8-26℃
监理单位 动态：6 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求			材料进场:		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人, 施工人员:266 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 2 台, 洒水车 1 台, 夯实机 1 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施工进度情况	今日施工:				
	光伏区:				
	1. A11-1 (585)组件安装 5 组, A11-2 (585)组件安装 5 组; A1-6 580 组件安装 20 组; A27 支架安装 8 组, A27 (585)组件安装 8 组, A27 逆变器安装 1 台, A27 电缆敷设 100m, A37 电缆敷设 100m, A28 低压电缆沟开挖 200m; A10 电缆沟开挖 800 米: 焊接地 36 组: 放线 40 组: 背拉筋 30 组, A30-4、5、6 方阵做组件 MC4 插头 61 组, 回填电缆沟 500 米, 安装背拉筋 30 组, 30 — 2 埋电缆沟, 地线沟 2500 米; A30-6 围栏立柱浇筑 245 个。				
	二、汇集站工程及储能工程:				
	1. 消缺。				
监理工作内容	三、送出线路:				
	1. 消缺。				
	四、集电线路:				
	1. 消缺。				
	五、对策间隔: 消缺				
检查发现问题及处理措施	1. 光伏区组件、支架安装、电缆敷设、高低压电缆沟开挖监理单位巡视检查。				
	2. 汇集站、送出线路、集电线路消缺巡视检查。				
	3. 逆变器至箱变接线, 电缆敷设监理单位巡视检查。				
	4. 围栏施工巡视检查。				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



光伏区巡视



光伏区巡视



围栏施工