

# 监 理 日 志

工程名称: 永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |    |       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----|-------|
| 日期                                                                           | 2025 年 06 月 12 星期 四                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 气候 | 晴    | 气温 | 8-26℃ |
| 监理人员 动态: 6 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求                                             | 材料进场:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |      |    |       |
| 施工方人员动态: 主要管理人员: 10 人, 施工人员: 236 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |    |       |
| 施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 2 台, 洒水车 1 台, 夯实机 1 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |    |       |
| 施 工 部 位 进 度 情 况                                                              | <p>今日施工:</p> <p>光伏区:</p> <p>1. A11-1 (585) 组件安装 5 组, A11-2 (585) 组件安装 5 组, A23 (580) 组件安装 5 组, A24 (580) 组件安装 5 组; A10 电缆沟开挖 800 米; 焊接地 36 组; 放线 40 组; 背拉筋 30 组, A34-2 桩位恢复 13 个, A30-4、5、6 方阵做组件 MC4 插头 61 组, 回填电缆沟 500 米, 安装背拉筋 30 组, 30 — 1 埋电缆沟, 地线沟 2500 米; A27 支架安装 8 组, 27 (585) 组件安装 8 组, A27 逆变器安装 1 台, A27 电缆敷设 100m, A37 电缆敷设 100m, A28 低压电缆沟开挖 200m; A24-1 围栏立柱浇筑 235 个。</p> <p>二、汇集站工程及储能工程:</p> <p>1. 消缺。</p> <p>三、送出线路:</p> <p>1. 消缺。</p> <p>四、集电线路:</p> <p>1. 消缺。</p> <p>五、对策间隔: 消缺</p> |    |      |    |       |
| 监 理 日 作 今 工 内 容                                                              | <p>1. 光伏区组件、支架安装、电缆敷设、高低压电缆沟开挖监理人员巡视检查。</p> <p>2. 汇集站、送出线路、集电线路消缺巡视检查。</p> <p>3. 逆变器至箱变接线、电缆敷设监理人员巡视检查。</p> <p>4. 围栏施工巡视检查。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |    |       |
| 检 查 发 现 问 题 及 处 理 措 施                                                        | 巡视检查工地未见异常情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |    |       |
| 协 调 内 容 或 其 他                                                                | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |      |    |       |
| 记录人                                                                          | 高治斌                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 总监签阅 | 胡斌 |       |

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| 光伏区巡视                                                                             | 光伏区巡视                                                                              |
|                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    |
|                                                                                   |                                                                                    |