

监 理 日 志

工程名称：甘肃浩博永靖 330kV 汇集站 4#主变扩建项目

日期	2025 年 06 月 28 星期 六	气候	晴	气温	8-26℃
监理单位 动态：5 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场:			
施工方人员动态：主要管理人员:10 人, 施工人员: 45 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态: 挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 2 台, 洒水车 1 台, 夯实机 1 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工: 1、站内基础开挖完成 10%。				
监 理 日 工 作 内 容	1. 站内基础开挖巡视检查。 2. 监理人员梳理监理资料。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人	高治斌		总监签阅	胡斌	



基础开挖

基础开挖



基础开挖