

监 理 日 志

工程名称：甘肃浩博永靖 330kV 汇集站 4#主变扩建项目

日期	2025 年 07 月 06 星 期 天	气候	晴	气温	15-26℃
监理人员 动态：5 人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求			材料进场：		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人, 施工人员:15 人, 全站仪 1 台, 水准仪 1 台, GPS 测量仪 1 台, 满足施工现场要求。					
施工机械动态：挖机 2 台, 装载机 3 台, 自卸车 2 台, 洒水车 1 台, 夯实机 1 台, 压路机 1 台满足施工现场要求。					
施工部位进度情况	今日施工： 1. 构架基础开挖完成 10%。 2. 施工现场前期准备、基坑安全防护、安全警示标识悬挂。 3. 施工现场临时用电配电箱安装、接线。				
监理今日工作内容	1. 构架基础开挖巡视检查旁站，灰土回填检查。 2. 监理人员梳理、编制监理资料。 3. 现场临时用电、施工安全检查。				
检查发现问题及处理措施	巡视检查工地未见异常情况				
协调内容或其他	无				
记录人		高治斌	总监签阅		胡斌

  甘肃浩博永靖330kV汇集站4#主变扩建项目 施工内容: 基坑开挖巡视 天气: 阴 19°C 拍摄时间: 2025.07.06 地点: 永靖县·方台村 建设单位: 甘肃刘家峡清洁能源开发有限公司 施工单位: 中国电建集团青海工程有限公司 监理单位: 海州正南电力工程监理有限公司	
基坑开挖巡视	配电箱安全检查