

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 25 日
星期：五

天气：多云
气温：17-27℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查到场的组件外包装及防震标签，发现一箱防震标签变色，记录托盘号。 2、检查进场的叉车司机操作证及车辆合格证。 3、要求施工单位对组件堆放区域啦安全警示带。 4、检查 3#屋面夹具放线定位。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	浙江西子联合工程有限公司	1、夹具组装 2、组件到场卸货 施工人员 8 人，管理人员 1 人，叉车 1 辆	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		南玉荣	
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	