

监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 27 日

天气：多云

星期：六日

气温：18-27℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查进场吊车司机操作证及吊带。 2、要求施工单位在吊装区域拉安全警示带。 3、检查 3#屋面夹具安装。 4、安全旁站支架材料吊装。 5、监理资料整理	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、夹具组装 2、3#屋面夹具安装 3、2#、1#屋面支架材料吊装 施工人员 11 人，管理人员 1 人，吊车 1 辆
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：