

# 监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 3 日

天气：晴

星期：日

气温：17-31℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 2#屋面安装完成的支架。 2、检查 1#屋面爬梯安装固定，要求焊接部位刷漆做防腐。 3、确认采光带防护网到场时间，关于 1 期屋面施工，下发监理工作联系单 1 份。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、夹具组装 2、1#屋面支架分散 3、1#屋面爬梯安装  施工人员 20 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	