

监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 6 日

天气：晴

星期：三

气温：17-30℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、确认 3 个配电房电缆桥架走向。 2、检查 1#屋面采光带防护网安装。 3、检查逆变器支架焊接。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、夹具组装 2、1#屋面采光带防护网安装 3、1#屋面支架安装 4、电缆桥架到场卸货 施工人员 19 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	