

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 12 日

天气：阴

星期：四

气温：10-24℃

工程名称:安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 3#屋面清洗水管安装。 2、1#屋面气象站无避雷针，妖气增加避雷针。 3、3#屋面直流电缆掉落在屋面，要求整改，重新固定绑扎。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、2#屋面清洗系统安装 2、逆变器通讯线连接 施工人数 12 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		南玉荣
记 录 人：南玉荣		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：