

# 监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 13 日

天气：小雨

星期：五

气温：11-16℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、小雨，屋面湿滑，要求停止屋面施工作业。 2、检查并网柜交流电缆挂牌。 3、1#厂房仓库交流电缆未防火封堵，要求整改。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、逆变器通讯线连接 2、交流电缆挂牌  施工人数 12 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	