

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 14 日
星期：六

天气：阴
气温：11-16℃

工程名称:安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 2#屋面组件直流电缆接线。 2、检查办公楼屋面组件安装，发现 1 处螺丝未紧固，现场要求整改。 3、审查施工单位报审资料。 4、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	1、办公楼屋面组件安装 2、2#屋面直流电缆接线 施工人数 12 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：