

监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 09 月 05 日 星期 二		气候	晴	气温	23-30℃
监理单位 动态：监理单位 1 人			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：管理 2 人，施工人员 16 人						
施工机械动态：无						
施 工 部 位 进 度 情况	运维通道安装 支架安装 ， 顶管施工人员进场， 破路					
监 理 今 日 工 作 内容	1、现场巡视， 检查现场安全情况及质量 2、件杂货铺屋面支架安装 100%， 检修通道完成 100%， 逆变器安装完成， 桥架安装， 一号车间屋面运维通道安装 70%， 逆变器安装 2 号车间屋面运维通道安装 60%					
检查发现的 问题及 处 理 措 施,意见、 结果						
协 调 内 容或 其他						
记录人	苏航		总监签阅			

