

监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 09 月 08 日 星期 五	气候	晴	气温	20-31℃
监理人员 动态： 监理人员 1 人			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态： 管理 2 人， 施工人员 16 人					
施工机械动态： 无					
施 工 部 位 进 度 情况	运维通道安装、支架安装、逆变器安装、施工人员顶管施工				
监 理 今 日 工 作 内容	1、现场巡视， 检查现场安全情况及质量 件杂货铺屋面支架安装 100%， 检修通道完成 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥 架安装完成 50%， 直流电缆放线完成约 40%， 运维水管安装 20%一号车间屋面运 维通道安装 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 20%2 号车间屋面运维 通道安装 60%顶管施工完成一标段.今日进行 2 标段破路顶管。				
检查发现 的问题及 处 理 措 施,意见、 结果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	苏航		总监签阅		