

监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 09 月 09 日 星期 六		气候	晴	气温	18-30℃
监理单位 动态：监理单位 1 人			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态：管理 2 人，施工人员 16 人						
施工机械动态：无						
施 工 部 位 进 度 情况	运维通道安装，支架安装，逆变器安装，施工人员顶管施工，电缆穿管施工					
监 理 今 日 工 作 内容	1、现场巡视，检查现场安全情况及质量 2、件杂货铺屋面支架安装 100%，检修通道完成 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 50%，直流电缆放线完成约 40%，运维水管安装 20%，电缆穿管完成 60%一号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 20%2 号车间屋面运维通道安装 60%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 20%顶管施工。					
检查发现的问题及处理措施,意见、结果						
协 调 内 容 或 其他						
记录人	苏航		总监签阅			