

监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 09 月 11 日星期 一	气候	晴	气温	23-30℃
监理人员 动态： 监理人员 1 人			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态： 管理 2 人， 施工人员 16 人					
施工机械动态： 无					
施 工 部 位 进 度 情况	运维通道安装， 支架安装， 逆变器支架安装， 施工人员顶管施工， 电缆穿管施 工				
监 理 今 日 工 作 内容	1、现场巡视， 检查现场安全情况及支架安装 2、件杂货铺屋面支架安装 100%， 检修通道完成 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 50%， 直流电缆放线 完成约 80%， 运维水管安装 50%， 电缆穿管完成 60%一号车间屋面运维通道安装 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 60%， 运维水管安装完成 40%2 号车 间屋面运维通道安装 60%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 40%， 顶管施 工， 查验平台屋面运维通道安装 70%				
检查发现 的问题及 处 理 措 施,意见、 结果					
协 调 内 容或 其他					

记录人	苏航	总监签阅	
-----	----	------	--