

监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 09 月 12 日 星期 二		气候	雨	气温	23-29℃
监理单位 动态： 监理单位 1 人			材料进场、见证取样、合格情况			
施工方人员动态： 管理 0 人， 施工人员 0 人						
施工机械动态： 无						
施 工 部 位 进 度 情况	下雨未施工					
监 理 今 日 工 作 内容	1、件杂货铺屋面支架安装 100%， 检修通道完成 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 50%， 直流电缆放线完成约 40%， 运维水管安装 20%， 电缆穿管完 成 60%一号车间屋面运维通道安装 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 20%2 号车间屋面运维通道安装 60%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 20%。 顶管施工。查验平台屋面运维通道安装 70%					
检查发现 的问题及 处 理 措 施,意见、 结果						
协 调 内 容 或 其他						
记录人	苏航		总监签阅			