

# 监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023年09月17日星期日	气候	多云	气温	21-29℃
监理人员 动态： 监理人员 1 人	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态： 管理 2 人， 施工人员 14 人					
施工机械动态： 无					
施工部位进度情况	运维通道安装， 施工人员顶管施工， 电缆穿管施工， 组件安装				
监理今日工作内容	1、现场巡视检查现场安全情况及质量 2、件杂货铺屋面支架安装 100%， 检修通道完成 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 90%， 直流电缆放线完成约 95%， 运维水管安装 80%， 电缆穿管完成 90%， 一号车间屋面运维通道安装 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 60%， 运维水管安装完成 60%， 组件安装约完成 2%， 2 号车间屋面运维通道安装 60%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 40%， 运维水管安装完成 60%， 已进入到三标段破路顶管施工， 查验平台屋面运维通道安装 70%				
检查发现的问题及处理措施、意见、结果	发现逆变器接头处未全部包裹， 已告知施工单位立即整改				
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			