

# 监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023年09月18日星期一	气候	多云	气温	21-29℃
监理人员 动态： 监理人员 1 人			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态： 管理 2 人， 施工人员 14 人					
施工机械动态： 无					
施工部位进度情况	1 号车间屋面组件安装 顶管破路施工				
监理今日工作内容	1、现场巡视检查现场安全情况及质量 2、件杂货铺屋面支架安装 100%，检修通道完成 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 90%，直流电缆放线完成约 60%，运维水管安装 80%，电缆穿管完成 90%，一号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 20%，组件安装完成约 25%，电缆敷设完成 60%，2 号车间屋面运维通道安装 60%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 20%。顶管施工。查验平台屋面运维通道安装 70%				
检查发现的问题及处理措施,意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	苏航	总监签阅			