

监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

| | | | | | |
|----------------------------|---|------|------|----|--------|
| 日期 | 2023年09月24日 星期日 | 气候 | 雨转多云 | 气温 | 22-26℃ |
| 监理人员 动态： 监理人员 1 人 | 材料进场、见证取样、合格情况 | | | | |
| 施工方人员动态： 管理 3 人， 施工人员 14 人 | | | | | |
| 施工机械动态： 无 | | | | | |
| 施工部位 进度 情况 | 一号车间至二号车间直流电缆敷设， 件杂货铺电缆敷设， 顶管施工 | | | | |
| 监 理 今 日 工 作 内 容 | 1、现场巡视检查现场安全情况及质量 2、件杂货铺屋面支架安装 100%，检修通道完成 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 90%，直流电缆放线完成约 99%，运维水管安装 90%，电缆穿管完成 1000%，交流电缆安装完成 80%，一号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 60%，运维水管安装完成 60%，组件安装约完成 30%，直流电缆敷设 90%，交流电缆敷设 40% 2号车间屋面运维通道安装 60%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 40%，运维水管安装完成 60%，交流电缆敷设 20%，已进入到三标段破路顶管施工，查验平台屋面运维通道安装 70% | | | | |
| 检查发现的问题及 处 理 措 施, 意 见、 结 果 | | | | | |
| 协 调 内 容 或 其 他 | | | | | |
| 记录人 | 苏航 | 总监签阅 | | | |