

监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 09 月 27 日 星期 三	气候	多云	气温	22-28℃
监理人员 动态： 监理人员 1 人			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态： 管理 3 人， 施工人员 14 人					
施工机械动态： 无					
施 工 部 位 进 度 情况	2 号车间屋面组件安装，因厂区总部节前大检查，未施工				
监 理 今 日 工 作 内容	1、现场巡视检查现场安全情况及质量 2、件杂货铺屋面支架安装 100%，检修通道完成 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 90%，直流电缆放线完成约 99%，运维水管安装 90%，电缆穿管完成 100%，交流电缆安装完成 80%，一号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 60%，运维水管安装完成 60%，组件安装约完成 100%，直流电缆敷设 90%，交流电缆敷设 60%，2 号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 80%，运维水管安装完成 60%，交流电缆敷设 40%，组件安装完成 75%，查验平台屋面运维通道安装 100%				
检查发现的 问题及处 理 措 施,意见、 结果					
协 调 内 容或 其他					
记录人	苏航		总监签阅		