

监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023年09月29日星期五	气候	雨转多云	气温	22-26℃
监理人员 动态： 监理人员 1 人	材料进场、见证取样、合格情况				
施工方人员动态： 管理 3 人， 施工人员 14 人					
施工机械动态： 无					
施 工 部 位 进 度 情 况	查验平台屋面组件吊装， 安装， 桥架安装				
监 理 今 日 工 作 内 容	1、现场巡视检查现场安全情况及质量 2、件杂货铺屋面支架安装 100%， 检修通道完成 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 90%， 直流电缆放线完成约 99%， 运维水管安装 90%， 电缆穿管完成 100%， 交流电缆安装完成 80%， 一号车间屋面运维通道安装 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 60%， 运维水管安装完成 60%， 组件安装约完成 100%， 直流电缆敷设 90%， 交流电缆敷设 60%， 2 号车间屋面运维通道安装 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 80%， 运维水管安装完成 60%， 交流电缆敷设 40%， 组件安装完成 55%， 查验平台屋面运维通道安装 100%， 桥架安装完成 40%， 水管安装 10%				
检查发现的 问题及 处 理 措 施, 意见、 结果					
协 调 内 容 或 其 他					
记录人	苏航	总监签阅			