

监 理 日 志

工程名称： 京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                |    |    |        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----|----|--------|
| 日期                                  | 2023 年 10 月 05 日 星期 四                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 气候             | 多云 | 气温 | 16-23℃ |
| 监理单位 动态： 监理单位 1 人                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 材料进场、见证取样、合格情况 |    |    |        |
| 施工方人员动态： 管理 3 人， 施工人员 10 人          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                |    |    |        |
| 施工机械动态： 无                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                |    |    |        |
| 施 工 部<br>位 进 度<br>情况                | 查验平台组件安装、汇流箱电缆接线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                |    |    |        |
| 监 理 今<br>日 工 作<br>内容                | 1、现场巡视检查现场安全情况及质量 2、件杂货铺屋面支架安装 100%，检修通道完成 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 90%，直流电缆放线完成约 99%，运维水管安装 90%，电缆穿管完成 1000%，交流电缆安装完成 80%，一号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 95%，运维水管安装完成 80%，组件安装约完成 100%，直流电缆敷设 90%，交流电缆敷设 80%，2 号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 80%，运维水管安装完成 60%，交流电缆敷设 80%，组件约安装完成 100%，查验平台屋面运维通道安装 100%，组件安装完成 85%，水管安装 60%，桥架安装 90% |  |                |    |    |        |
| 检查发现的<br>问题及处<br>理 措<br>施,意见、<br>结果 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                |    |    |        |
| 协 调 内<br>容或<br>其他                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                |    |    |        |
| 记录人                                 | 苏航                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 总监签阅           |    |    |        |