

监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 10 月 08 日 星期 日	气候	多云	气温	15-22℃
监理单位 动态：监理单位 1 人			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态：管理 3 人，施工人员 14 人					
施工机械动态：无					
施 工 部 位 进 度 情况	2 号屋面 mc4 接头连接，汇流箱铜排安装				
监 理 今 日 工 作 内容	1、现场巡视检查现场安全情况及质量 2、现场巡视检查现场安全情况及质量 2、件杂货铺屋面支架安装 100%，检修通道完成 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 90%，直流电缆放线完成约 100%，运维水管安装 90%，电缆穿管完成 100%，交流电缆安装完成 80%，一号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 95%，运维水管安装完成 80%，组件安装约完成 100%，直流电缆敷设 90%，交流电缆敷设 80%，2 号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 80%，运维水管安装完成 60%，交流电缆敷设 80%，组件约安装完成 100%，查验平台屋面运维通道安装 100%，组件安装完成 90%，水管安装 80%，桥架安装 90%				
检 查 发 现 的 问 题 及 处理措施， 意见、结果					
协 调 内 容 或 其他					
记录人	苏航		总监签阅		