

监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

日期	2023 年 10 月 09 日 星期 一	气候	阴	气温	15-23℃
监理人员 动态： 监理人员 1 人			材料进场、见证取样、合格情况		
施工方人员动态： 管理 3 人， 施工人员 14 人					
施工机械动态： 无					
施 工 部 位 进 度 情况	2 号屋面 mc4 接头连接， 件杂货铺整改支架， 4 号变电站汇流箱 9 点半停电进行柜子搭接				
监 理 今 日 工 作 内容	1、现场巡视检查现场安全情况及质量 2、现场巡视检查现场安全情况及质量 2、件杂货铺屋面支架安装 100%， 检修通道完成 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 90%， 直流电缆放线完成约 100%， 运维水管安装 90%， 电缆穿管完成 100%， 交流电缆安装完成 80%， 一号车间屋面运维通道安装 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 95%， 运维水管安装完成 80%， 组件安装约完成 100%， 直流电缆敷设 90%， 交流电缆敷设 80%， mc4 接头安装完成 100%， 2 号车间屋面运维通道安装 100%， 逆变器安装完成 100%， 桥架安装完成 80%， 运维水管安装完成 60%， 交流电缆敷设 80%， 组件约安装完成 100%， mc4 接头安装完成 70%， 查验平台屋面运维通道安装 100%， 组件安装完成 90%， 水管安装 80%， 桥架安装 90%， mc4 接头安装完成 100%				
检查发现的问题及处 理 措 施,意见、结果					
协 调 内 容或 其他					
记录人	苏航		总监签阅		