

监 理 日 志

工程名称：京能科技南通港 1.8MW 分布式光伏发电项目

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |   |    |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---|----|--------|
| 日期                                   | 2023 年 10 月 14 日 星期 六                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 气候             | 晴 | 气温 | 13-23℃ |
| 监理单位 动态： 监理单位 1 人                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 材料进场、见证取样、合格情况 |   |    |        |
| 施工方人员动态： 管理 3 人， 施工人员 10 人           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |   |    |        |
| 施工机械动态： 无                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |   |    |        |
| 施 工 部<br>位 进 度<br>情况                 | 件杂货铺组件安装                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                |   |    |        |
| 监 理 今<br>日 工 作<br>内容                 | 1、现场巡视检查现场安全情况及质量 2、现场巡视检查现场安全情况及质量 2、件杂货铺屋面支架安装 100%，检修通道完成 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 90%，直流电缆放线完成约 100%，运维水管安装 90%，电缆穿管完成 100%，交流电缆安装完成 80%，组件安装 45%，一号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 95%，运维水管安装完成 80%，组件安装约完成 100%，直流电缆敷设 90%，交流电缆敷设 80%，mc4 接头安装完成 100%，2 号车间屋面运维通道安装 100%，逆变器安装完成 100%，桥架安装完成 80%，运维水管安装完成 60%，交流电缆敷设 80%，组件约安装完成 100%，mc4 接头安装完成 70%，查验平台屋面运维通道安装 100%，组件安装完成 90%，水管安装 80%，桥架安装 90%，mc4 接头安装完成 100% |  |                |   |    |        |
| 检查发现的<br>问题及<br>处 理 措<br>施,意见、<br>结果 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |   |    |        |
| 协 调 内<br>容或<br>其他                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                |   |    |        |
| 记录人                                  | 苏航                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 总监签阅           |   |    |        |