

监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 18 日

天气：晴

星期：三

气温：26~14℃

工程名称:京能科技明月海洋二期 1.65MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、检查导轨安装质量，符合设计及规范要求。 2、检查夹具定位放线及安装质量，符合设计及规范要求。 3、检查直流电缆型号规格，符合设计及规范要求。 4、检查并网柜位置，符合设计及规范要求。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏伊亚电力工程有限公司	1、导轨安装 2、夹具定位放线及安装 3、直流电缆进场卸货 4、并网柜搬运至配电房	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		管理人员2人 施工人员11人 5T叉车1台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	