

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 24 日

天气：晴

星期：五

温度：4/12℃

工程名称：常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看储能设备基础接地极埋设和环型扁钢焊接情况。 3、查看储能设备基础拆模后周边抹灰修平情况。 4、整理监理日志和前期策划文件等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖南盈达电力建设有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对储能设备基础进行接地极埋设和环型扁钢焊接，完成。 3、对储能设备基础拆模后周边进行抹灰修平，完成。 4、施工人员 5 人，管理人员 1 人。振捣棒一根，焊机一台。
其它事项	无	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平