

监 理 日 志

日期：2023 年 11 月 31 日

天气：晴转多云

星期：四

温度：1/8℃

工程名称：常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、现场协调等待材料和并网柜进场事宜。 3、整理监理日志和旁站记录等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖南盈达电力建设有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、因协调等待材料和并网柜进场事宜，现场没有施工。 3、施工人员 5 人，管理人员 1 人。振捣棒一根，焊机一台，叉车一辆。
其它事项	无	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平