

监 理 日 志

日期： 2023 年 12 月 12 日

天气：阴

星期： 二

温度： 2/08℃

工程名称： 常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、现场查看设备进场情况。 3、协调并网柜进场、施工人员进场和竣工验收等事宜。 4、整理监理日志等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖南盈达电力建设有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对设备厂家技术人员进场进行协调；等待并网柜进场事宜。 3、施工人员 5 人，管理人员 1 人。振捣棒一根，焊机一台，叉车一辆。
其它事项	无	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平