

监 理 日 志

日期： 2023 年 12 月 18 日

天气：中雪

星期： 一

温度：-3/3℃

工程名称： 常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看并网柜进场和修建防火墙材料进场情况。 3、整理监理日志和开箱检查验收记录等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖南盈达电力建设有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对进场的并网柜和修建防火墙材料进行卸货和验收。 3、因下雪，现场其他没有施工。 4、施工人员 7 人，管理人员 1 人。振捣棒一根，焊机一台，叉车一辆。
其它事项	并网柜两台到货，修建防火墙材料（砖、砂石和水泥）到货一车。	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平