

监 理 日 志

日期：2023 年 12 月 20 日

天气：晴

星期：三

温度：-5/2℃

工程名称：常州瑞源钢管有限公司 1.165MWH 储能项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看一台并网柜搬运至配电房内的情况。 3、查看西侧防火墙砌筑情况。 4、整理监理资料等。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	湖南盈达电力建设有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对并网柜进行搬运至配电房内，完成一台搬运。 3、对西侧防火墙进行砌筑，完成。 4、施工人员 6 人，管理人员 1 人。振捣棒一根，焊机一台，叉车一辆。
其它事项	无	
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平