

监理工作日记

项目名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

2024 年 1 月 10 日 星期： 三		天气:多云	气温: -1° -8°
监理人员动态: 1 人		材料进场、见证取样、合格情况: 水泥墩到场 320 个、经检查符合设计要求。	
施工人员动态: 施工人员 18 人、管理人员 4 人			
施工机械动态: 挖机两台、吊车一台			
施 工 情 况	一、今日施工计划:		
	1、土建基础开挖计划完成 5%。开挖渣土外运。		
	2、AA0 生物反应池上方绿化移植计划完成 10%。		
	3、7-3 北侧上水管道改道计划完成 30%。		
	4、生物反应池上方水泥配重块吊装。		
度 工 情 进 况	二、今日完成情况:		
	1、土建基础开挖完成 5%，已开挖渣土外运 8 车。		
	2、AA0 生物反应池上方绿化移植完成 10%。		
	3、7-3 北侧上水管道改道完成 30%。		
	4、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 220 个		
	三、累计完成情况:		
	1、土建基础开挖完成 40%。		
	2、AA0 生物反应池上方绿化移植完成 70%		
	3、7-3 北侧上水管道改道完成 100%。		
	4、生物反应池上方水泥配重块吊装完成 220 个		
	四、明日施工计划:		
	1、土建基础开挖计划完成 5%。		
	2、AA0 生物反应池上方绿化移植计划完成 10%。		
	3、7-4 南侧上水管道改道计划完成 40%。		
	4、生物反应池上方水泥配重块吊装，计划完成 100 个。		
5、D 区端部绿灯及路牌移位，计划完成 50%。			

检的 查问 发题 现			
处意 理见 措结 施果			
协及 调其 内它 容			
记录人	田在欣	总监签阅	朱友军